

ALLEGATO 6 - TABELLA QUANTITA' APPROVIGIONAMENTO MATERIALI

1,5													
anni	Scenario	n. anni	Ambiti Arexpo	SLP (opere private e pubbliche)	Peso SLP opere private (ton)	mq opere pubbliche	Peso SLP opere infrastrutture (ton)	Totale materiale Fasi	Camion / periodo (media)	Camion / anno (media)	giorni/ anno	Camion/ giorno	Camion /ora picco
2018	T0	1	-	-	-	44.797	80.635	80.635	5.376	5.376	328	16	25
2019	T1	1	A05 - A10	21.500	47.300	175.946	316.703	364.003	24.267	24.267	328	74	111
2020	T2	1	A01 - A02 - A03 - A04 - A05 -A07 - A10	36.550	80.410	167.084	300.751	381.161	25.411	25.411	328	77	116
2021	T3	1	A01 - A02 - A03 - A04 - A05 -A08 - A10 - A11 - A12 - A13 - A15 - A18 - A18bis	46.950	103.290	55.331	99.596	202.886	13.526	13.526	328	41	62
2022	T4	1	A04 - A08 - A11 - A12 - A13 - A15 - A18 - A18bis	91.750	201.850	55.332	99.598	301.448	20.097	20.097	328	61	92
2023	T5	1	A04 - A08 - A15	176.725	388.795	55.333	99.599	488.394	32.560	32.560	328	99	149
2024	T6	1	A04 - A06 -A08 - A14 - A19 - A21	130.575	287.265	55.334	99.601	386.866	25.791	25.791	328	79	118
2025	T7	1	A06 - A08	135.665	298.463	55.335	99.603	398.066	26.538	26.538	328	81	121
2026	T8	1	A07 - A09 - A16	85.210	187.462	55.336	99.605	287.067	19.138	19.138	328	58	88
2027	T9	1	A07 - A09 - A16 - A17	85.210	187.462	55.337	99.607	287.069	19.138	19.138	328	58	88
2028	T10	1	A16 - A17 - A22 - A23	57.555	126.621	55.338	99.608	226.229	15.082	15.082	328	46	69
2029	T11	1	A17 - A22 - A23	92.310	203.082	55.339	99.610	302.692	20.179	20.179	328	62	92

Peso opere private ton/mq
2,2

ton/camion
15

Peso opere infrastrutture ton/mq
1,8

ALLEGATO 7 - ELEMENTI CHIAVE TIPO DEL PIANO AMBIENTALE DI CANTIERE

